

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO	RUA MARCOS FONTANELA	RUA MARCOS FONTANELA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21
1.	Pavt em CBUQ - Rua Marcos Fontanela	476.112,02	% Período:	42,79%	19,02%	38,19%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.358,45	% Período:	100,00%											
1.2.	DRENAGEM PLUVIAL	201.375,84	% Período:	100,00%											
1.3.	IMPRIMIZAÇÃO	23.427,54	% Período:		100,00%										
1.4.	PINTURA DE LIGAÇÃO	6.735,55	% Período:		100,00%										
1.5.	REPERFILAGEM	60.391,75	% Período:		100,00%										
1.6.	PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASF	159.122,83	% Período:			100,00%									
1.7.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	20.575,95	% Período:			100,00%									
1.8.	NIVELAMENTO DE TAMPAS DE FERRO - E)	2.124,11	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 476.112,02				%:	42,79%	19,02%	38,19%								
Período:	Repasse:			-	-	-									
	Contrapartida:	203.734,29		90.554,84	181.822,89										
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:	203.734,29		90.554,84	181.822,89										
Acumulado:	%:			42,79%	61,81%	100,00%									
	Repasse:			-	-	-									
	Contrapartida:	203.734,29		294.289,13	476.112,02										
	Investimento:	203.734,29		294.289,13	476.112,02										

SÃO JOAQUIM - SC

Local

quinta-feira, 1 de abril de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO

CREA/CAU: 13.4548-3

ART/RRT: 7452434-5