



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM	APelido EMPREENDIMENTO QUADRA CRECHE MADRE PAULINA	DESCRiÇÃO DO LOTE QUADRA CRECHE MADRE PAULINA
------------------	--------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	QUADRA CRECHE MADRE PAULINA	177.357,37	% Período:	10/23 9,37%	11/23 86,49%	12/23 4,14%	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24
1.1.	SERVIÇOS INICIAS	884,16	% Período:	100,00%											
1.2.	ELEMENTO ESTRUTURAIIS	15.731,38	% Período:	100,00%											
1.3.	PISO MODULAR	56.597,60	% Período:		100,00%										
1.4.	FECHAMENTO - ALAMBRADO E TELA	96.798,91	% Período:		100,00%										
1.5.	EQUIPAMENTO	5.505,65	% Período:			100,00%									
1.6.	CALÇADA PAVER	1.839,67	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 177.357,37				%:	9,37%	86,49%	4,14%								
				Repassé:	-	-	-								
				Contrapartida:	16.615,54	153.396,51	7.345,32								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	16.615,54	153.396,51	7.345,32								
				%:	9,37%	95,86%	100,00%								
				Repassé:	-	-	-								
				Contrapartida:	16.615,54	170.012,05	177.357,37								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	16.615,54	170.012,05	177.357,37								

SÃO JOAQUIM SC

Local

quarta-feira, 4 de setembro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: MAURO BILL SILVA BARBOSA

CREA/CAU: 183130-1

ART/RRT: