

Empresa proponente: YP Pré-Fabricados e Serviços Ltda.

CNPJ: 40.910.405/0001-81

Endereço: Rua Henrique Osvald, 295, Lages/SC

Obra: Galeria Rio Pessegueirinho, localidade de Morro Grande, largura 6,50 metro, comprimento 6,25 metro, 1 via de tráfego

Prefeitura Municipal de São Joaquim

Classe: 45 toneladas

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	Quantidade	VALOR UNIT.	TOTAL
1	INFRA-ESTRUTURA				
1.1	Placa da obra	unid.	1,00	558,00	558,00
1.2	Mobilização de máquinas e equipamentos	unid.	1,00	2.480,00	2.480,00
1.3	Serviços de escavação para implantação da base do arco (cada lado/base)	unid.	2,00	1.240,00	2.480,00
1.4	Perfuração em rocha para engastamento da base do arco	unid.	2,00	1.860,00	3.720,00
1.5	Nivelamento da base inferior da viga base do arco em concreto armado local por ser variável em função do terreno, considerar cota projeto a montante (13 metro)	unid.	2,00	1.550,00	3.100,00
1.6	Base inferior do arco para receber as aduelas pré-fabricadas (13,00 metros)	unid.	2,00	4.278,00	8.556,00
TOTAL DA INFRA-ESTRUTURA					20.894,00
2	SUPRA-ESTRUTURA				
1.1	Arco em concreto armado espessura 25 cm (conjunto 1,25 metro aduelas)	unid.	5,00	8.270,80	41.354,00
1.2	Armar e concretar fecho do arco (engastamento)	unid.	1,00	3.992,80	3.992,80
1.3	Armar e concretar a base do arco (engastamento)	unid.	2,00	4.991,00	9.982,00
1.4	Alas em concreto armado, comprimento 5.125	unid.	2,00	19.964,00	39.928,00
1.5	Vedação das juntas de união dos arcos	unid.	5,00	99,20	496,00
TOTAL DA SUPRA-ESTRUTURA					95.752,80
3	ATERRO				
3	Aterro compactado DMT 1500 metros	m ³	700,00	18,60	13.020,00
TOTAL DO ATERRO					13.020,00
TOTAL DO ORÇAMENTO					129.666,80

Lages/SC, 04 de Setembro de 2024.


YP PRÉ-FABRICADOS
E SERVIÇOS